

|   |
|---|
| Nazwa i adres organu                                |
| STAROSTA POLICKI<br>ul. Tanowska 8<br>72-010 Police |

|                                 |
|---------------------------------|
| Oznaczenie kancelaryjne wniosku |
| GK.6630.588.2022                |

## PROTOKÓŁ NARADY KOORDYNACYJNEJ

ODPIS

|  |
|--|
| 1. Imię i nazwisko/Nazwa oraz inne dane identyfikujące wnioskodawcę          |
| Szczecińska Energetyka Ciepła Sp. z o.o.<br>ul. Zbożowa 4<br>70-653 Szczecin |
| 2. Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe przewodniczącego narady          |
| Tadeusz Łukasiuk, Geodeta Powiatowy  |

|  |
|--|
| 3. Data narady/Data dodatkowej narady  |
| 5.10.2022  |
| 4. Miejsce narady  |
| Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru<br>Starostwa Powiatowego w Policach<br>ul. Tanowska 8, 72-010 Police                      |
| 5. Sposób przeprowadzenia narady   |
| <input checked="" type="checkbox"/> na miejscu<br><input checked="" type="checkbox"/> za pomocą środków komunikacji elektronicznej |

|  |
|--|
| 7. Opis przedmiotu narady  |
| Rodzaj projektowanej sieci uzbrojenia terenu: <u>przyłącze ciepłownicze, przyłącze telekomunikacyjne</u> |
| Powiat: <u>policki</u> Gmina: <u>Kołbaskowo</u> Obręb ew.: <u>Warzymice</u>                              |
| Działki ew.: <u>45/1</u>   |

|  |
|--|
| 8. Stanowiska uczestników narady         |
| Przewodniczący narady koordynacyjnej (1) |

*Uzgodniono*

z up. STAROSTY  
mgr inż. Tadeusz Łukasiuk  
Naczelnik Wydziału  
Geodezji, Kartografii i Katastru

|   |
|---|
| Enea Operator Sp. z o.o., Rejon Dystrybucji Szczecin, ul. Derdowskiego 2, 71-178 Szczecin (2) |
|---|

*Uzgodniono z uwagami za pomocą środków komunikacji elektronicznej.*

|  |
|--|
| Gaz-Net Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział w Poznaniu, Zakład w Szczecinie, ul. Tama Pomorzańska 26, 70-952 Szczecin (3) |
|--|

*Uzgodniono za pomocą środków komunikacji elektronicznej.*

|  |
|--|
| Orange Polska SA, al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa (4) |
|--|

*Nieobecny*

|   |
|---|
| Gmina Kołbaskowo, Kołbaskowo 106, 72-001 Kołbaskowo |
|---|

*Nieobecny*

|  |
|--|
| Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie, Rosówek 16, 72-001 Kołbaskowo |
|--|

*Uzgodniono za pomocą środków komunikacji elektronicznej.*

#### (1) Uwagi przewodniczącego narady

#### Uwagi branżowe

##### (2) Enea Operator Sp. z o.o.

1. Zbliżenia, skrzyżowania z sieciami energetycznymi zabezpieczyć i wykonać zgodnie z obowiązującymi normami PN-76/E-05125 i PN-E-05100-1/98.
2. Przy zbliżeniu, kolizji z kablami energetycznymi, prace ziemne prowadzić ręcznie z zachowaniem dużej ostrożności – kable zabezpieczyć zgodnie z PN-76/E-05125.
3. Przed rozpoczęciem prac należy ponownie sprawdzić w Rejonie Szczecin aktualny przebieg sieci energetycznych będących w zarządzie ENEA Operator Sp. z o.o., następnie wykonać przekopy próbne w celu ustalenia zgodności przebiegu sieci naniesionych na mapach ze stanem faktycznym.
4. Na 3 dni przed rozpoczęciem prac ziemnych należy zawiadomić RD Szczecin.
5. Uzgodniono w zakresie sieci energetycznych do 15 kV włącznie.
6. W przypadku, gdy na obszarze objętym opracowaniem występują sieci o napięciu wyższym niż 15 kV, należy uzgodnić plansze koordynacyjną z odpowiednimi instytucjami zarządzającymi tymi sieciami.
7. W przypadku zmiany przeznaczenia terenów, przez które przebiegają istniejące linie napowietrzne 0,4 kV i 15 kV, należy dostosować obostrzenia ww. linii zgodnie z normą PN-E-05100-1/98 do nowego układu funkcjonalnego terenu.

##### (3) Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

1. Skrzyżowanie z siecią gazową wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r., poz. 640). Roboty ziemne w strefach kontrolowanych istniejącej sieci gazowej prowadzić ręcznie z zachowaniem ostrożności.
2. Na min. 7 dni przed terminem rozpoczęcia robót powiadomić odpowiednią Gazownię: Gazownia Szczecin Północ ul. Mickiewicza 144, 71-153 Szczecin, e-mail: gazownia.szczecin.polnoc@psgaz.pl, tel. 91-42-47-227, faks 91-48-77-621 lub Gazownia Szczecin Południe ul. Nadodrzańska 5, 70-034 Szczecin, e-mail: gazownia.szczecin.poludnie@psgaz.pl, tel. 91-42-47-269, faks 91-48-25-395.
3. Projekt budowlany (rozwiązanie techniczne) sieci gazowej należy uzgodnić w PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie, ul. Nadodrzańska 5, 70-034 Szczecin.
4. Projekt przyłącza gazowego należy wraz z zawiadomieniem zamiaru rozpoczęcia prac przedłożyć minimum na 7 dni przed rozpoczęciem robót w Gazowni celem sprawdzenia jego poprawności i kompletności.

##### (4) Orange Polska SA

1. Przekazać plac budowy z Orange Polska SA. Prace w pobliżu urządzeń podziemnych Orange Polska SA prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.
2. Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z urządzeniami Orange Polska SA zachować odległości wynikające z polskich i branżowych norm.
3. Przed rozpoczęciem prac ziemnych, ustalić głębokość ułożenia podziemnej infrastruktury Orange Polska SA, metodą przekopu próbnego. W szczególnych przypadkach prace ziemne prowadzić pod nadzorem pracownika Orange Polska SA.
4. Przed zasypaniem skrzyżowań projektowanej infrastruktury z urządzeniami Orange Polska SA, zgłosić ten fakt celem sprawdzenia poprawności wykonania prac.
5. Nie ujawnione na planszach koordynacyjnych kolizje z urządzeniami Orange Polska SA, można usunąć po uzyskaniu zgody Orange Polska SA, na wyłączny koszt Inwestora.
6. Uszkodzenia infrastruktury powstałe w trakcie prac ziemnych, będą naprawione na wyłączny koszt Inwestora.
7. Dokonać regulacji wjazdu i pokryw studni kablowych, do poziomu wyznaczonego przez projektowane rzędne wysokościowe. Regulacja i wymiana uszkodzonych w trakcie prac elementów studni na koszt Inwestora.
8. Projektowane studnie kablów należy umiejscowić w odległości co najmniej 0,5 mb od studni będących własnością Orange Polska SA. Zachować minimum 0,5 metra przy zbliżeniach z istniejącą kanalizacją kablów Orange Polska SA.
9. Na etapie wykonawstwa należy zastosować pokrywę studni kablowych z logo innym od używanego przez Orange Polska SA.
10. Zakończenie zadania inwestycyjnego wymaga zgłoszenia do Orange Polska SA, celem uczestnictwa w odbiorze i sprawdzenia prawidłowości wykonania prac w pobliżu infrastruktury nadziemnej i podziemnej Orange Polska SA.